

A" S" C.

AUTONOME SECURITY CONTROLE
Erkend keuringsorganisme

KEURINGSVERSLAG
Controlebezoek van een huishoudelijke laagspanningsinstallatie - NA 01-10-1981
Reglementering : zie § 6 : "Voorschriften" Werkinstructie E006 A" S" C. Procedure 23 - 42

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Datum onderzoek : | 30-11-2016 | Geldig tot : | 01-12-2041 (zie § 7.a.) | ID-nr : | TP2016-1328 |
| Adres installatie | Fonteinstraat 75 Bus 72 , B - 3000 Leuven | | | | |
| Eigenaar / DNG | De Vicq - Ledure | | | | |
| Installateur | Jevy GCV , Vaardijk 73 , B - 3018 Wijnmaal | BTW nr | BE 0846149509 | | |
| Meettoestel | Metrel 3102 | IDMT nr | 01/12 | | |
| DNB | Eandis | EAN code | | | |
| Teller Nr | | Index dag | | Index nacht | |
| Teller Nr | 0 | | | Index nacht | 0 |

1.- KENMERKEN

| | | | | | |
|---------------------------|---|--|--------------------|-----------------|--|
| Nominale spanning in Volt | Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω | Algemeen isolatieniveau RI in M Ω | Type aardelektrode | | |
| 400/230V | 4,80 | 10,00 | Pennen | | |
| Automaat DNB | Nominale waarde in A en type v.d. bescherming & aansluiting | Voedingskabel : type en \emptyset | Borden | Eindstroombanen | |
| 40A max | 40A 300mA | 4 x 10mm ² | 1 | 7 | |

2.- BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

| | | |
|----------------------|---|---------------------------|
| Begin der werken | Funderingen voor 01-10-1981 | Installatie na 01-10-1981 |
| Installatie | Huishoudelijke of gelijkgestelde huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie. | |
| Type van de lokalen | Appartement | |
| Uitwendige invloeden | Geen specifieke invloeden. | |

3.- VASTGESTELDE INBREUKEN

| |
|------|
| Geen |
|------|

4.- NOTA's (vaststellingen die buiten het kader van het onderzoek vallen, bijgevolg zijn ze van geen invloed op de besluitvorming.)

| |
|--|
| |
|--|

5.- BESLUIT

- 1.- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de elektrische Installaties (A.R.E.I.). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementaire voorgeschreven termijn, en uiterlijk op 01-12-2041.
- De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst bij het begin van de installatie waren / werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (De) ééndraadschema (s) werd (en) geïsoleerd.

 De inspecteur
 Tim Peeters - TP

Vr. De directeur

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|---|
| Autonome Security Controle VZW | IBAN : BE32 7512 0493 7802 | | | BTW nr : BE0826 131 776 |
| Maatschappelijke zetel | Ketelstraat 111, B - 3454 Rummen | Tf. : 0472/663700 | Fax : 011/582961 | Mail : info@aut@telenet.be |
| Secretariaat | Singellaan 16 A, B - 3545 Halen | Tf. : 0483/429830 | | Mail : info@asc-controle.be |
| A" S" C. - Documentnummer | E006/08 | Rev. : 04 | | 15-02-2016 |

6.-UITGEVOERDECONTROLES

| | |
|--|--|
| Onderzoek conform interne procedures 19 en 20 en werkinstructie E006 op basis van de onder punt 2 vermelde voorschriften bij het uitvoeren van het controlebezoek van huishoudelijke elektrische installaties .A.R.E.I. art. 271 | |
| 6.- a | Controle op de conformiteit van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de voorgelegde schema's. |
| 6.- b | Controle van de staat (vastleggingen, beschadigingen....) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel en in het bijzonder voor wat betreft de schakelaars, de stopcontacten, de aansluitingen in de verdeelkasten `en verbindingsdozen |
| 6.- c | Controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking |
| 6.- d | Controle van de werking van differentieelstroominrichtingen via eigen testinrichting |
| 6.- e | Controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimaal 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat. |
| 6.- f | De controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd – en bijkomende equipotentiale verbindingen. en van de beschermingsgeleiders van de stopcontacten en van de vast opgestelde of verplaatsbare elektrische toestellen met vaste standplaats van klasse I |
| 6.- g | Visuele controle van vast of vast opgesteld elektrisch materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen |
| 6.- h | Visuele controle van verplaatsbaar elektrisch materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen |
| - Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsnede van de geplaatste geleiders in de respectievelijke eindstroombanen die ze beschermen. | |

7.- PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

| | |
|-------|--|
| 7.- a | De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht het verslag van het onderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen. |
| 7.- b | De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden. |
| 7.- c | De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk van personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit. |
| 7.- d | De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controle bezoek, een nieuw controle bezoek te doen verrichten door hetzelfde controle organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn.. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het onderzoek van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties. |
| 7.- e | Kopieën : Onderhavig verslag mag uitsluitend in zijn geheel gereproduceerd worden na toestemming van de opdrachtgever en A"S"C |

Nota : Onderhavig verslag mag uitsluitend gebruikt worden voor de doelstellingen waarvoor het werd opgemaakt d.w.z. controlebezoek en voor geen enkel ander doel (bv. verzwaaring van de aansluiting of andere verplichte controle 's).

Betekenis van de nota's : betreffen de gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van het onderzoek vallen maar geen gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

| | | |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Autonome Security Controle VZW | IBAN : BE32 7512 0493 7802 | BTW nr : BE0826 131 776 |
| Maatschappelijke zetel | Ketelstraat 111, B - 3454 Rummen | Tf. : 0472/663700 Fax : 011/582961 |
| Secretariaat | Singellaan 16 A, B - 3545 Halen | Tf. : 0483/429830 |
| A"S"C. - Documentnummer | E006/08 | Rev. : 04 |
| | | 15-02-2016 |